

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數							
			以前年度	本年度	合計	本期執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
警通網路效能提升計畫(108-111)	213,000	164,657	35,131	74,434	109,565	54,816	-	-	54,816	109,871	-	37	109,908
警用無線電汰換更新中程計畫(109-113)	3,855,762	259,629	17,999	228,674	246,673	18,336	-	-	18,336	31,292	-	-	31,292

訊所

績效報告

110年度

單位：新台幣千元

執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
50.03%	-	0.000%	50.03%	66.73%	-	0.02%	66.75%	辦理「109年度幹線微波設備建置」，採1次招標，分2年辦理，於109年2月10日決標，總價8,988萬元，110年度經費5,474萬9,000元，履約期為109年12月1日起330日曆天，惟因新冠肺炎疫情自5月提升為第三級警戒影響，致無法施工，復因配合「警消微波通訊系統移頻更新委託規劃設計暨監造服務案」頻率指配規劃，於11月25日本案第23次履約管理會議提供立約商移頻所需頻點，立約商提報原廠交貨所需時間為224日曆天，履約期展延至111年7月23日，預計於111年7月下旬完工、8月驗收、核銷結案，將隨時密切注意廠商辦理情形，以期達成預定進度。
7.43%	-	0.000%	7.43%	12.05%	-	0.00%	12.05%	辦理「警用無線電汰換更新委託規劃設計暨監造案」，採1次招標，分5年辦理，分階段驗收付款，本案委託臺灣銀行採購部辦理採購，於109年5月28日決標，總價9,867萬5,888元；109年度尚餘106萬5,151元已預付台銀，110年度經費1,854萬8,000元，第4階段於110年12月30日辦理「警用無線電系統更新案」決標後，預計111年1月驗收付款，監造第1階段履約期限為更新案第1階段開工日前提交監造計畫，預計111年2月驗收付款，另辦理「警用無線電系統更新案」，採1次招標，分5年辦理，分階段驗收付款，本案委託臺灣銀行採購部辦理採購，於110年12月30日決標，總價37億3,418萬9,433元；110年度經費2億872萬4,000元，因警用無線電規劃設計期程落後，影響工程標進度，更新案第1階段預計於111年1月動工，該年12月辦理驗收付款，將隨時密切注意廠商辦理情形，以期達成預定進度。