

警察通
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
提升警用通訊系統效能計畫 (104-107)	268,110	157,743	1,222	5,889	7,111

訊所
績效報告表

106 年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
7,111	0	0	7,111	157,142	0	601	157,743

警察通
重大計畫執行
中華民國

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施
本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占預算 數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	
100.00%	0	0	100.00%	99.62%	0	0.38%	100.00%	

訊所
 績效報告表(續)
 106 年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定 進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100%	100%	100%	100%		本案為 104-107 年延續計畫，106 年度已完成下列工作目標： 1、擴建局級傳輸區間微波設備：提供警察分局安全可靠之通訊網路，解決現有自架線路老舊、通信品質不良及減少租線經費支出等情況，並能有效支援各類警勤業務，滿足各警察機關資通訊需求。 2、牡丹坑微波臺天線鐵塔復原案(105 年度保留款)：因梅姬颱風侵襲造成本所牡丹坑臺之天線及鐵塔受損，影響警用通訊，本案已復原完成結案。