

警察通
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
警通網路效能提升計畫 (108-111)	213,000	21,726	0	21,726	21,726

訊所
績效報告表

108 年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
21,690	0	0	21,690	21,690	0	36	21,726

警察通
重大計畫執行
中華民國

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施
本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
實現數占 預算數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	實現數占預算 數%	應付數占 預算數%	賸餘數占 預算數%	合計	
99.83%	0	0.17%	100.00%	99.83%	0	0.17%	100.00%	

訊所
 績效報告表(續)
 108 年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定 進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
	100%		100%		本案為 108-111 年延續計畫，108 年度已完成下列工作目標： 1. 汰換局級交換機 2 套：整合桃園及新竹地區警訊交換機，滿足警勤通訊成長需求。 2. 站臺交換式直流供電設備 1 式：確保電源供應穩定，如遇機房遭受無預警斷電時，提供足夠時間供人員修復電力，不使訊務遭受影響。